

RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA (APP)

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este
No. DE PROYECTO:	RAPP-P1-009-2021
No. DE CONTRATO:	APP-001-2024
ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO:	PRECONSTRUCCIÓN
No. DE INFORME:	0003
FECHA:	20 de enero de 2025

INTRODUCCIÓN:

El proyecto "Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este", del Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicado el 10 de enero de 2024 al proponente Intervial Chile, S.A. con un valor de inversión inicial de B/. 262,057,204.00. El adjudicatario conformó la Sociedad de Propósito Específico denominada como "Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A." a quien se le asigna el rol de Contratista APP y el MOP comunicó la Orden de Proceder el 10 de abril de 2024.

El proyecto consta de 246 km de longitud y está dividido en tres tramos: Las Garzas-Cañita, Cañita- Agua Fria y Agua Fria-Yaviza que une la ciudad de Panamá con la provincia de Darién y beneficiará a más de 145,000 personas de comunidades de: Las Garzas, Tanara, Unión de Azuero, Chepo, Cañitas, El Llano, Kuna de Madugandi, Ipeti, Torti, Cañazas, Agua Fria, Santa Fe, Metetí, Sansón, Canglón y Yaviza. El proyecto actualmente se encuentra en la Etapa Preconstrucción por lo que el Contratista se encuentra realizando estudios técnicos de diseño, la obtención de licencias y permisos y la ejecución de actividades de mantenimiento.

#ID	GENERALES DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	
G1	Partes involucradas		
G1.1	Entidad Pública Contratante (EPC)	Ministerio de Obras Públicas (MOP)	
G1.2	Contratista APP (SPE)	Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A.	
G2	Descripción del proyecto		
G2.1	Área/Ubicación del proyecto	Las Garzas, Pacora - Yaviza, Darién	
G2.2	Actividades comprendidas en el objeto del contrato	Rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento	
G2.3	Vigencia Contractual (global)	224 meses	
G2.4	Plazos por Etapas Contractuales (según contrato vs real)	Según Contrato	Real
		Precedente (2 meses)	3.4 meses
		Preconstrucción (12 meses)	En proceso
		Construcción (20 meses)	-
		Operación y Mantenimiento (15 años)	-
		Transición (10 meses)	-
G2.5	Fecha de refrendo por la Contraloría General de la República	15 de marzo de 2024	
G2.6	Fecha de Orden de Proceder	10 de abril de 2024	
G2.7	Fecha de Entrega de la Vía	4 de julio de 2024	
G2.8	Clasificación de la APP según su financiamiento	Cofinanciado	
G2.9	Mecanismo de pago	Pagos por disponibilidad	
G3	Fianza de cumplimiento		
G3.1	Nombre Afianzadora	Assa Compañía de Seguros, S.A.	
G3.2	Vigencia de la Fianza de Cumplimiento	Etapas Precedente y de Preconstrucción	
G3.3	Inicio de la cobertura	15 de marzo de 2024	
G3.4	Fin de la cobertura	15 de mayo de 2025	
G3.5	Monto de la fianza	B/.675,828.00	
G4	Constitución del Fideicomiso		
G4.1	Nombre de la Fiduciaria	Banistmo Investment Corporation, S.A.	
G4.2	Plazo del Contrato de Fideicomiso	236 meses	
G4.3	Fecha de Inicio	30 de enero de 2024	
G4.4	Fecha de Terminación	30 de septiembre de 2043	
G5	Mecanismo de control de controversias		
G5.1	Panel Técnico	Fue Designado (lo conforman 5 miembros)	
G5.2	Controversias generadas	Ninguna	

RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA (APP)

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL

NOMBRE DEL PROYECTO:	Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este
No. DE PROYECTO:	RAPP-P1-009-2021
No. DE CONTRATO:	APP-001-2024
ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO:	PRECONSTRUCCIÓN
No. DE INFORME:	0003
FECHA:	20 de enero de 2025

#ID	ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	4to Trimestre (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024
P1	Generales	
P1.1	Fecha de inicio de la etapa	26 de junio de 2024
P1.2	Plazo de etapa contractual (según contrato)	12 meses
P1.3	Tipos de pólizas de seguro constituidas	SEGUROS SURAMERICANA, S.A - Seguro de Responsabilidad Civil - Seguro de Accidente Laborales - Seguro Colectivo de Vida
P2	Resumen de informes de inspector o supervisor	
P2.1	Incidencias significativas reportadas durante el periodo	No se reportaron incidencias
P3	Generales del contrato de supervisión	
P3.1	Nombre de supervisor	Consorcio Carretera Darién (TYPASA, MEXTYPASA, S.A. DE C.V. y Consultores de Transporte, S.A.)
P3.2	Fecha de inicio	26 de junio de 2024
P3.3	Plazo de duración contractual	72 meses
P3.4	Fianza de cumplimiento :	
P3.4.1	Nombre de la afianzadora	ACERTA
P3.4.2	Vigencia	12 meses
P3.4.3	Inicio de la cobertura	20 de junio de 2024
P3.4.4	Fin de la cobertura	20 de junio de 2025
P3.4.5	Monto de la fianza	\$ 1,800,000.00
P3.5	Cumplimiento de entregables mensuales	Si. Se han presentado los informes correspondientes a los meses de junio a diciembre 2024
P4	Condiciones precedentes para la etapa de construcción (estatus)	
P4.1	Plan de Operación y Mantenimiento para etapa de preconstrucción y construcción	Plan de Operación: Aprobado Plan de Mantenimiento: En revisión MOP (Versión 4)
P4.2	Sistema de Contabilización y Control (SICC)	Aprobado
P4.3	Inventario de Bienes Afectos	En revisión MOP (Versión 4)
P4.4	Inventario de Utilidades Públicas	Aprobado
P4.5	Contrato de Diseño (nombre subcontratista)	Adjudicado (ININFRA, S.A.)
P4.6	Programa de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para etapa de preconstrucción	Aprobado
P4.7	Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)	Aprobado
P4.8	Plan de Contingencia y Emergencia	Aprobado
P4.9	Política de Buen Gobierno Corporativo	Aprobado
P4.10	Política para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, etc.	Aprobado
P4.11	Estudios Técnicos	En desarrollo por parte del Contratista APP
P4.12	Estudio Patológico sobre puente del río Bayano	En desarrollo por parte del Contratista APP (Versión 4)
P4.13	Consideraciones con respecto a la consulta y participación informada con las comunidades	1. En el SGAS se ha implementado el PPPI (Plan de Participación de Partes Interreadas) para la etapa de Preconstrucción. 2. El proceso de evaluación de EIA contempla dentro del proceso administrativo un periodo de 20 días de consulta pública, que a la fecha ya se ha cumplido con este hito. 3. Se han realizado reuniones de seguimiento con las autoridades comarcales (Consejo Municipal Guna Madungandi) a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, con el propósito de mantenerlos informados sobre el avance del proyecto y al mismo tiempo obtener retroalimentación de la percepción del mismo. 4. Se ha iniciado la ejecución de un Plan de Comunicaciones, con el propósito de difundir el alcance del proyecto, avance de las actividades y al mismo tiempo poder captar opiniones de la población sobre los temas inherentes al proyecto. 5. Complementariamente, se han realizado reuniones con organizaciones comunitarias, gremios y autoridades. Como resultado de la reunión, los líderes comarcales expresaron mucho interés en que todo se cumpla para recibir una mejor vía.
P4.14	Estudio de Impacto Ambiental (EslA)	En proceso de revisión por MiAmbiente
P4.15	Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA)	En desarrollo por parte del Contratista APP. El Contratista APP ha entregado informes de avance
P4.16	Sistema de Atención de Incidentes, accidentes y Emergencias (SAIAE)	Aprobado. El contratista APP implementó el software Galgo para el Sistema de Operación y Mantenimiento.
P4.17	Sistema de Atención al Usuario (SAU)	En revisión MOP (Versión 4) El SAU está disponible a través de la página web https://rutadeleste.pa/nuestra-empresa/ , y a través de red social Twitter: @rutadeleste
P4.18	Sistema de Gestión Integral (SGI)	En revisión MOP (Versión 4)
P5	Indicadores de desempeño (frecuencia de medición)	
P5.1	ID01 DS Deterioros Superficiales	Medición diaria - En proceso de revisión
P5.2	ID13 LCA Limpieza de Calzada y Hombros	Medición diaria y posterior a cualquier acción correctiva - En proceso de revisión
P5.3	ID14 FDV Funcionalidad del Derecho de Vía	Medición diaria - En proceso de revisión
P5.4	ID15 SerV Servicio de Vialidad	Medición diaria y atención inmediata una vez detectado - En proceso de revisión
P6	Listado de Subcontratistas (actividad, fecha de inicio)	
P6.1	Subcontratista #1	BANISTMO, S.A. - Servicios de Fideicomiso
P6.2	Subcontratista #2	AFRA - Asesoría legal
P6.3	Subcontratista #3	ININFRA, S.A. - Elaboración de estudios técnicos y ambientales
P6.4	Subcontratista #4	ZERONINE LATAM, S.A. - Desarrollador del SICC
P6.5	Subcontratista #5	CONANSA - Actividades de mantenimiento en etapa de preconstrucción
P6.6	Subcontratista #6	CABLE AND WIRELESS - Servicios de telefonía e internet
P6.7	Subcontratista #7	INVERSIONES CEFP - Alquiler de oficinas
P6.8	Subcontratista #8	ANTEA - Auditoría integral de los estudio de diseño
P6.9	Subcontratista #9	MANPOWER -Servicios de procesamiento de nómina
P6.10	Subcontratista #10	STP - Servicio de alquiler de autos
P6.11	Subcontratista #11	ORLYN, S.A. - Servicios de combustible
P6.12	Subcontratista #12	KPMG - Consultoría contable
P6.13	Subcontratista #13	ADVUDT - Servicio de alquiler de maquinaria pesada
P6.14	Subcontratista #14	ALCOGAL - Asesoría legal

ENTE RECTOR

ANEXO - INFORME TRIMESTRAL



Supervisión APP-CPE
02.10.2024 13:37
8.23688, -77.76886

Limpieza y deshierbe de la servidumbre.



Supervisión APP - CPE
09.10.2024 11:58

Trabajos de corte y remoción de asfalto para parcheos.

ENTE RECTOR

ANEXO - INFORME TRIMESTRAL



Supervisión APP-CPE
14.11.2024 10:56
9.06525, -78.67238

Colocación de mezcla asfáltica para parcheo.



Limpieza de drenajes del puente.

ENTE RECTOR

ANEXO - INFORME TRIMESTRAL



Riego de imprimación sobre base para colocación de mezcla asfáltica.



Trabajos de movimiento de tierra (corte).

ENTE RECTOR

ANEXO - INFORME TRIMESTRAL



Supervisión APP-CPE

Trabajos de saneo y conformación de relleno.



Compactación de capa base del pavimento.