

GOBIERNO NACIONAL

CON PASO FIRME

ENTE RECTOR

Regimen de Asociacion Publico - Privada

RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (APP)

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL			
NOMBRE DEL PROYECTO:		Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este	
No. DE PROYECTO:		RAPP-P1-009-2021	
No. DE CONTRATO:		APP-001-2024	
ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN	
No. DE INFORME:		0005	
FECHA:		30 de junio de 2025	

INTRODUCCIÓN:

El proyecto “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este”, del Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicado el 10 de enero de 2024 al proponente Intervial Chile, S.A. con un valor de inversión inicial de B/. 262,057,204.00. El adjudicatario conformó la Sociedad de Propósito Especifico denominada como “Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A.” a quien se le asigna el rol de Contratista APP y el MOP comunicó la Orden de Proceder el 10 de abril de 2024. El proyecto consta de 246 km de longitud y está dividido en tres tramos: Las Garzas-Cañita, Cañita-Agua Fria y Agua Fria-Yaviza uniendo la ciudad de Panamá con la provincia de Darién y beneficiará a más de 145,000 personas de comunidades como: Las Garzas, Tanara, Unión de Azuero, Chepo, Cañitas, El Llano, Kuna de Madugandí, Ipetí, Tortí, Cañazas, Agua Fria, Santa Fé, Metetí, Sansón, Canglón y Yaviza. El proyecto actualmente se encuentra en la Etapa Preconstrucción por lo que el Contratista se encuentra realizando estudios técnicos de diseño, la obtención de licencias y permisos, así como la ejecución de actividades de mantenimiento.

#ID	GENERALES DEL PROYECTO		DESCRIPCIÓN	
G1	Partes involucradas			
G1.1	Entidad Pública Contratante		Ministerio de Obras Públicas (MOP)	
G1.2	Contratista APP (SPE)		Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A.	
G2	Descripción del proyecto			
G2.1	Área/Ubicación del proyecto		Las Garzas, Pacora – Yaviza, Darién	
G2.2	Actividades comprendidas en el objeto del contrato		Rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento	
G2.3	Vigencia Contractual (global)		224 meses	
G2.4	Plazos por Etapas Contractuales (según contrato vs. real)		Según Contrato	Real
			Precedente (2 meses)	3.4 meses
			Preconstrucción (12 meses)	12 meses
			Construcción (20 meses)	En Proceso
			Operación y Mantenimiento (15 años)	-
			Transición (10 meses)	-
G2.5	Fecha de refrendo por la Contraloría General de la República		15 de marzo de 2024	
G2.6	Fecha de Orden de Proceder		10 de abril de 2024	
G2.7	Fecha de Entrega de la Vía		4 de julio de 2024	
G2.8	Fecha de Inicio de Etapa de Construcción		27 de junio de 2025	
G2.8	Clasificación de la APP según su financiamiento		Cofinanciado	
G2.9	Mecanismo de pago		Pagos por Disponibilidad	
G3	Fianza de cumplimiento			
G3.1	Nombre de la Afianzadora		Assa Compañía de Seguros, S.A.	
G3.2	Número de la Fianza		85B94607	
G3.3	Vigencia de la Fianza de Cumplimiento		Etapa de Construcción	
G3.4	Inicio de la cobertura		28 de junio de 2025	
G3.5	Fin de la cobertura		28 de febrero de 2027	
G3.6	Monto de la fianza		B/.44,725,000.00	
G4	Constitución del Fideicomiso			
G4.1	Nombre de la Fiduciaria		Banistmo Investment Corporation, S.A.	
G4.2	Plazo del Contrato de Fideicomiso		Duración máxima del Contrato de APP más 1 año	
G4.3	Fecha de Inicio		30 de enero de 2024	
G4.4	Fecha de Terminación		15 de noviembre de 2043	
G5	Mecanismo de control de controversias			
G5.1	Panel técnico		Fue designado (lo conforman cinco miembros)	
G5.2	Controversias generadas		Ninguna	

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL

NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este No. DE PROYECTO: RAPP-P1-009-2021 No. DE CONTRATO: APP-001-2024 ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN No. DE INFORME: 0005 FECHA: 30 de junio de 2025	
P	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 2.do TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2025
P1	Generales
P1.1	Fecha de Inicio de la Etapa en curso 27 de junio de 2025
P1.2	Plazo de Etapa Contractual (según contrato) 20 meses
P1.3	Cantidad de Empleos Generados Más de 235 empleos directos
P1.4	Listado de Pólizas de Seguro requeridas (vigencia) SEGUROS SURAMERICANA, S.A. - Seguro de Responsabilidad Civil - \$10,000,000.00 - 07 de febrero 2025 hasta 07 de febrero 2026 - Seguro de Accidentes Laborales - \$27,000.00 - 10 de junio 2025 hasta 10 de junio 2026 - Seguro Colectivo de Vida - \$25,000.00 - 10 de junio 2025 hasta 10 de junio 2026
P2	Resumen de Informes
P2.1	Incidencias significativas reportadas durante el periodo Solicitud de Ampliación del plazo para la obtención del Cierre Financiero El Contratista APP, el día 23 de mayo del 2025 hace la solicitud formal de ampliación del plazo al MOP, donde indican, que la fecha máxima en el cual presentarán los documentos para la acreditación será el día 26 de diciembre del 2025, para lo cual remiten los documentos que soportan dicha solicitud en base a lo establecido a la sección 5.2 del Contrato.
P3	Generales del Contrato de Supervisión
P3.1	Nombre de Supervisor Consortio Carretera Darién
P3.2	Fecha de inicio 26 de junio de 2024
P3.3	Plazo de duración contractual 72 meses
P3.4	Monto Total del Contrato B/. 14,843,082.00 (sin ITBMS)
P4	Inversiones
P4.1	Aportes de Capital del Contratista APP (acumulado a la fecha) B/.69,244,146.17
P5	Obligaciones del Contratista APP (Estatus)
P5.1	Plan de Obras Cumplido
P5.2	Plan de Operación para etapa de preconstrucción y construcción Cumplido
P5.3	Plan Mantenimiento para etapa de preconstrucción y construcción Cumplido (No objeción sujeta a validación de los trabajos en la estación de pesaje de Chepo por parte de la ATTT)
P5.4	Sistema de Contabilización y Control (SICC) Cumplido
P5.5	Memoria Técnica (cumplimiento de entrega mensual) Cumplido
P5.6	Inventario de Bienes Afectos Cumplido
P5.7	Inventario de Utilidades Públicas Cumplido
P5.8	Contrato de Diseño Cumplido
P5.9	Contrato de Construcción Cumplido
P5.10	Programa de Gestión Ambiental y Social para etapa de preconstrucción (PGAS) Cumplido
P5.11	Programa de Gestión Ambiental y Social para etapa de construcción y de O&M (PGAS) Cumplido
P5.12	Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para etapa de preconstrucción Cumplido
P5.13	Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para etapa de construcción y de O&M Cumplido
P5.14	Plan de Contingencia y Emergencia Cumplido
P5.15	Política de Buen Gobierno Corporativo Cumplido
P5.16	Política contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Cumplido
P5.17	Estudios Técnicos Cumplido
P5.18	Estudio Patológico sobre puente del Río Bayano Cumplido
P5.19	Inventario de Licencias y Permisos requeridos Cumplido
P5.20	Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Cumplido

P	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	2.do TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2025
P5.21	Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA)	Cumplido
P5.22	Sistema de Atención de Incidentes, accidentes y Emergencias (SAIAE)	Cumplido
P5.23	Sistema de Atención al Usuario (SAU)	Cumplido
P5.24	Sistema de Gestión Integral (SGI)	Cumplido
P5.25	Certificación ISO 9001 y 14001	Cumplido
P5.26	Certificado de Inversión del MICI	Cumplido
P5.27	Presentación de los Estados Financieros Auditados a 31 de diciembre de cada año	Cumplido
P6	Indicadores de Desempeño (% de cumplimiento hasta Dic 2024)	
P6.1	ID01 DS Deterioros Superficiales	98%
P6.2	ID13 Limpieza de Calzada y Hombros	78%
P6.3	ID14 Funcionalidad del Derecho de Vía	91%
P6.4	ID15 Servicio de Vialidad	100%
P7	Actas de Cálculo de Remuneración reportadas (monto a pagar en etapa de O&M - previsto para el 2do semestre de 2027)	
P7.1	Acta #1 (1er Semestre 2024)	
P7.1.1	Componente A Semestral (prorratio)	B/.78,619.97
P7.1.2	Deducciones	B/.0.00
P7.1.3	Total Componente A	B/.78,619.97
P7.2	Acta #2 (2do Semestre 2024)	
P7.2.1	Componente A Semestral	B/.2,861,767.00
P7.2.2	Deducciones	B/.196,397.35
P7.2.3	Total Componente A	B/.2,665,369.65
P7.3	Total del Componente A (acumulado a 2024)	B/.2,743,989.62
P8	Listado de Subcontratistas activos (actividad)	
P8.1	Subcontratista #1	BANISTMO, S.A. - Servicios de Fideicomiso
P8.2	Subcontratista #2	AFRA - Asesoría legal
P8.3	Subcontratista #3	ININFRA, S.A - Elaboración de estudios técnicos y ambientales
P8.4	Subcontratista #4	ZERONINE LATAM, S.A. - Desarrollador del SICC
P8.5	Subcontratista #5	CONANSA - Actividades de mantenimiento en etapa de preconstrucción
P8.6	Subcontratista #6	CABLE & WIRELESS - Servicios de telefonía e internet
P8.7	Subcontratista #7	INVERSIONES CEF - Arriendo de oficinas
P8.8	Subcontratista #8	ANTEA - Auditoría integral de los estudio de diseño
P8.9	Subcontratista #9	MANPOWER - Servicios de procesamiento de nómina
P8.10	Subcontratista #10	STP - Servicio de alquiler de autos
P8.11	Subcontratista #11	ORLYN, S.A. - Servicios de combustible
P8.12	Subcontratista #12	KMPG - Consultoría contable
P8.13	Subcontratista #13	ADVUDT - Servicio de alquiler de máquina pesada
P8.14	Subcontratista #14	UNISYS - Servicio de soporte
P8.15	Subcontratista #15	C&D Consultores, S.A. - Servicios de consultoría y auditoría
P8.16	Subcontratista #16	Sucursal de Obras Huarte Lain S.A. Panamá (OHLA) - Construcción

Anexo del Informe Trimestral ABRIL - JUNIO 2025




**Perfilado y compactación para mejoramiento de la
superficie de rodadura**



Anexo del Informe Trimestral ABRIL - JUNIO 2025



Parcheos



Anexo del Informe Trimestral ABRIL - JUNIO 2025



Limpieza de drenajes



Anexo del Informe Trimestral ABRIL - JUNIO 2025



Limpieza de área verde y recolección de desperdicios



Anexo del Informe Trimestral ABRIL - JUNIO 2025



Evento Primera Palada Inicio de la Etapa de Construcción

