

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este
<b>No. DE PROYECTO:</b>	RAPP-P1-009-2021
<b>ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO:</b>	Etapa Precedente
<b>No. DE INFORME:</b>	0001
<b>FECHA:</b>	17 de junio de 2024

**INTRODUCCIÓN:**

El proyecto "Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este", del Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicado el 10 de enero de 2024 al proponente Intervial Chile, S.A. con un valor de inversión inicial de B/. 262,057,204.00. El adjudicatario conformó la Sociedad de Propósito Específico denominada como "Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A." a quien se le asigna el rol de Contratista APP a partir de este punto. El proyecto actualmente se encuentra en la Etapa Precedente de cumplimiento de las Obligaciones Precedentes del Contratista APP enunciadas en la sección 10.2 del contrato APP, refrendado por la Contraloría General de la República el 15 de marzo de 2024. El MOP comunicó la Orden de Proceder de este proyecto el 10 de abril de 2024 al Contratista APP.

#ID	GENERALES DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN
<b>G1</b>	<b>Partes involucradas:</b>	
G1.1	Entidad Pública Contratante	Ministerio de Obras Públicas (MOP)
G1.2	Contratista APP (SPE)	Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A.
<b>G2</b>	<b>Descripción del proyecto:</b>	
G2.1	Área/Ubicación del proyecto	Las Garzas, Pacora - Yaviza, Darién
G2.2	Actividades comprendidas en el objeto del contrato	Rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento
G2.3	Vigencia Contractual (global)	224 meses
G2.4	Plazos por Etapas Contractuales (estimado según contrato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etapa Precedente (2 meses)</li> <li>• Preconstrucción (12 meses, con opción a 6 meses de prórroga)</li> <li>• Construcción (20 meses)</li> <li>• Operación y Mantenimiento (15 años)</li> <li>• Transición (10 meses)</li> </ul>
G2.5	Fecha de refrendo por la Contraloría General de la República	15 de marzo de 2024
G2.6	Fecha de Orden de Proceder	10 de abril de 2024
G2.7	Clasificación de la APP según su financiamiento	Cofinanciado - Monto de aporte generales al fideicomiso (Capital-Deuda-Aporte o pago de la EPC)
G2.8	Mecanismo/s de pago	Pagos por Disponibilidad
G2.9	Número de Contrato de Asociaciones Público Privadas	APP-001-2024
<b>G3</b>	<b>Fianza de cumplimiento:</b>	
G3.1	Nombre Afianzadora	Assa Compañía de Seguros, S.A.
G3.2	Vigencia de la Fianza de Cumplimiento:	
G3.2.1	a) Inicio de la cobertura	15 de marzo de 2024
G3.2.2	b) Fin de la cobertura	15 de mayo de 2025
G3.2.3	c) Etapa/s Contractual/es	Precedente y Preconstrucción
G3.3	Monto de la fianza	B/.675,828.00
<b>G4</b>	<b>Constitución del Fideicomiso (si aplica):</b>	
G4.1	Vigencia (plazo):	236 meses
G4.1.1	a) Inicio de la vigencia	30 de enero de 2024
G4.1.2	b) Fin de la vigencia	30 de septiembre de 2043
G4.2	Nombre de la Fiduciaria	Banistmo Investment Corporation, S.A.

**CONCLUSIONES:**

Al momento de la elaboración de este informe, el proyecto se encuentra en la Etapa Precedente de cumplimiento de las Obligaciones Precedentes del Contratista APP, debido a lo anterior, el proyecto no reporta avances en su etapa de Preconstrucción. Previo el inicio de la etapa de Construcción, la fianza de cumplimiento tendrá un monto de cuarenta y dos millones cuatrocientos mil Dólares del Mes de Referencia (B/. 42,400,000).