

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>GOBIERNO NACIONAL</div><div>CON PASO FIRME</div></div></div><div><div>ENTE RECTOR</div><div>Regimen de Asociaciones Público-Privadas</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (APP)                                                          |                          |
| INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                      |                          |
| NOMBRE DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este |                          |
| No. DE PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | RAPP-P1-009-2021                                                                                     |                          |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | APP-001-2024                                                                                         |                          |
| ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | PRECONSTRUCCIÓN                                                                                      |                          |
| No. DE INFORME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 0004                                                                                                 |                          |
| FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 31 de marzo de 2025                                                                                  |                          |
| INTRODUCCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                      |                          |
| <p>El proyecto “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este”, del Ministerio de Obras Públicas, fue adjudicado el 10 de enero de 2024 al proponente Intervial Chile, S.A. con un valor de inversión inicial de B/. 262,057,204.00. El adjudicatario conformó la Sociedad de Propósito Específico denominada como “Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A.” a quien se le asigna el rol de Contratista APP y el MOP comunicó la Orden de Proceder el 10 de abril de 2024. El proyecto consta de 246 km de longitud y está dividido en tres tramos: Las Garzas-Cañita, Cañita-Agua Fria y Agua Fria-Yaviza uniendo la ciudad de Panamá con la provincia de Darién y beneficiará a más de 145,000 personas de comunidades como: Las Garzas, Tanara, Unión de Azuero, Chepo, Cañitas, El Llano, Kuna de Madugandí, Ipetí, Tortí, Cañazas, Agua Fria, Santa Fé, Metetí, Sansón, Canglón y Yaviza. El proyecto actualmente se encuentra en la Etapa Preconstrucción por lo que el Contratista se encuentra realizando estudios técnicos de diseño, la obtención de licencias y permisos, así como la ejecución de actividades de mantenimiento.</p> |                                                              |                                                                                                      |                          |
| #ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GENERALES DEL PROYECTO                                       |                                                                                                      | DESCRIPCIÓN              |
| G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Partes involucradas                                          |                                                                                                      |                          |
| G1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entidad Pública Contratante                                  | Ministerio de Obras Públicas (MOP)                                                                   |                          |
| G1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contratista APP (SPE)                                        | Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A.                                                           |                          |
| G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción del proyecto                                     |                                                                                                      |                          |
| G2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área/Ubicación del proyecto                                  | Las Garzas, Pacora – Yaviza, Darién                                                                  |                          |
| G2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividades comprendidas en el objeto del contrato           | Rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento                                                    |                          |
| G2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigencia Contractual (global)                                | 224 meses                                                                                            |                          |
| G2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plazos por Etapas Contractuales (según contrato vs. real)    | Según Contrato                                                                                       | Real                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Precedente (2 meses)                                                                                 | 3,4 meses                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Preconstrucción (12 meses)                                                                           | En proceso               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Construcción (20 meses)                                                                              | -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Operación y Mantenimiento (15 años)                                                                  | -                        |
| G2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de refrendo por la Contraloría General de la República | Transición (10 meses)                                                                                |                          |
| G2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Orden de Proceder                                   | 15 de marzo de 2024                                                                                  |                          |
| G2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Entrega de la Vía                                   | 10 de abril de 2024                                                                                  |                          |
| G2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Clasificación de la APP según su financiamiento              | 4 de julio de 2024                                                                                   |                          |
| G2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mecanismo de pago                                            | Cofinanciado                                                                                         |                          |
| G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fianza de cumplimiento                                       |                                                                                                      | Pagos por Disponibilidad |
| G3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de la Afianzadora                                     | Assa Compañía de Seguros, S.A.                                                                       |                          |
| G3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigencia de la Fianza de Cumplimiento                        | Etapas Precedente y de Preconstrucción                                                               |                          |
| G3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inicio de la cobertura                                       | 15 de marzo de 2024                                                                                  |                          |
| G3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fin de la cobertura                                          | 15 de mayo de 2025                                                                                   |                          |
| G3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto de la fianza                                           | B/.675,828.00                                                                                        |                          |
| G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Constitución del Fideicomiso                                 |                                                                                                      |                          |
| G4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de la Fiduciaria                                      | Banistmo Investment Corporation, S.A.                                                                |                          |
| G4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plazo del Contrato de Fideicomiso                            | 236 meses                                                                                            |                          |
| G4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Inicio                                              | 30 de enero de 2024                                                                                  |                          |
| G4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Terminación                                         | 30 de septiembre de 2043                                                                             |                          |
| G5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mecanismo de control de controversias                        |                                                                                                      |                          |
| G5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panel técnico                                                | Fue designado (lo conforman cinco miembros)                                                          |                          |
| G5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Controversias generadas                                      | Ninguna                                                                                              |                          |

| INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE CONTRACTUAL |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>              |                                                                                            | Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este                                                                                                                                                                                  |
| <b>No. DE PROYECTO:</b>                  |                                                                                            | RAPP-P1-009-2021                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>No. DE CONTRATO:</b>                  |                                                                                            | APP-001-2024                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO:</b>        |                                                                                            | Preconstrucción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>No. DE INFORME:</b>                   |                                                                                            | 0004                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA:</b>                            |                                                                                            | 31 de marzo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>P</b>                                 | <b>ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN</b>                                                            | <b>1.er TRIMESTRE (ENERO - MARZO) 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>P1</b>                                | <b>Generales</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P1.1                                     | Fecha de Inicio de la Etapa en curso                                                       | 26 de junio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P1.2                                     | Plazo de Etapa Contractual (según contrato)                                                | 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P1.3                                     | Cantidad de Empleos Generados                                                              | Aproximadamente 235 empleos directos activos a la fecha                                                                                                                                                                                                                               |
| P1.4                                     | Listado de Pólizas de Seguro requeridas (vigencia)                                         | SEGUROS SURAMERICANA, S.A.<br>- Seguro de Responsabilidad Civil (del 10 de junio 2024 hasta el 10 de junio 2025)<br>- Seguro de Accidentes Laborales ( del 10 de junio 2024 hasta el 10 de junio 2025)<br>- Seguro Colectivo de Vida (del 10 de junio 2024 hasta el 10 de junio 2025) |
| <b>P2</b>                                | <b>Resumen de Informes</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P2.1                                     | Incidencias significativas reportadas durante el periodo                                   | No se reportaron incidencias                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>P3</b>                                | <b>Generales del Contrato de Supervisión</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P3.1                                     | Nombre de Supervisor                                                                       | Consortio Carretera Darién                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P3.2                                     | Fecha de inicio                                                                            | 26 de junio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P3.3                                     | Plazo de duración contractual                                                              | 72 meses                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P3.4                                     | Monto Total del Contrato                                                                   | B/. 14,843,082.00 (sin ITBMS)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>P4</b>                                | <b>Inversiones</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P4.1                                     | Aportes de Capital del Contratista APP (acumulado a la fecha)                              | B/.30,244,226.43                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>P5</b>                                | <b>Condiciones precedentes para la Etapa de Construcción (Estatus)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P5.1                                     | Plan de Obras                                                                              | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P5.2                                     | Plan de Operación y Mantenimiento para etapa de preconstrucción y construcción             | Plan de Operaciones: Aprobado<br>Plan de Mantenimiento: En revisión                                                                                                                                                                                                                   |
| P5.3                                     | Sistema de Contabilización y Control (SICC)                                                | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.4                                     | Memoria Técnica (cumplimiento de entrega mensual)                                          | Se habilitará dentro del SICC una vez los Estudios Técnicos cuenten con la No Objeción                                                                                                                                                                                                |
| P5.5                                     | Inventario de Bienes Afectos                                                               | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P5.6                                     | Inventario de Utilidades Públicas                                                          | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.7                                     | Contrato de Diseño                                                                         | Vigente desde el 24 de abril 2024 (ININFRA es el subcontratista)                                                                                                                                                                                                                      |
| P5.8                                     | Contrato de Construcción                                                                   | Pendiente                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P5.9                                     | Programa de Gestión Ambiental y Social para etapa de preconstrucción (PGAS)                | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.10                                    | Programa de Gestión Ambiental y Social para etapa de construcción y de O&M (PGAS)          | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P5.11                                    | Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para etapa de preconstrucción                 | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.12                                    | Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para etapa de construcción y de O&M           | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P5.13                                    | Plan de Contingencia y Emergencia                                                          | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.14                                    | Política de Buen Gobierno Corporativo                                                      | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.15                                    | Política contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo                         | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.16                                    | Estudios Técnicos                                                                          | Los planos fueron entregados y se encuentran en revisión del Departamento de Estudio y Diseño del MOP                                                                                                                                                                                 |
| P5.17                                    | Estudio Patológico sobre puente del Río Bayano                                             | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P5.18                                    | Consideraciones con respecto a la Identificación/Adquisición de Predios                    | No hay adquisición de predios en este proyecto. El desarrollo del proyecto se sitúa sobre la servidumbre existente.                                                                                                                                                                   |
| P5.19                                    | Inventario de Licencias y Permisos requeridos                                              | A partir de la aprobación del EslA, se iniciará con la gestión en los diferentes municipios y demás instituciones.                                                                                                                                                                    |
| P5.20                                    | Consideraciones para la ubicación de campamentos, zona de botaderos, descarte, entre otros | En los vertederos de cada municipio se realiza el depósito de residuos, residuos de la construcción y desechos que resulten de la limpieza de la servidumbre.                                                                                                                         |
| P5.21                                    | Consideraciones con respecto a la consulta y participación informada con las comunidades   | Como parte de EslA es una obligación del contratista y se está realizando. Se está ejecutando el PPPI (plan de participación de partes interesadas) cumpliendo con las normas de IFC. Desde la elaboración de los EslA y EISA se iniciaron los acercamientos a las comunidades.       |
| P5.22                                    | Estudio de Impacto Ambiental (EslA)                                                        | En revisión en MiAmbiente                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P5.23                                    | Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA)                                               | En revisión                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P5.24                                    | Sistema de Atención de Incidentes, accidentes y Emergencias (SAIAE)                        | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P5.25                                    | Sistema de Atención al Usuario (SAU)                                                       | Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| P         | ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN                                                                                                       | 1.er TRIMESTRE (ENERO - MARZO) 2025                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| P5.26     | Sistema de Gestión Integral (SGI)                                                                                              | Aprobado                                                           |
| P5.27     | Certificación ISO 9001 y 14001                                                                                                 | En proceso                                                         |
| P5.28     | Certificado de Inversión del MICI                                                                                              | Pendiente                                                          |
| P5.29     | Presentación de los Estados Financieros Auditados a 31 de diciembre de cada año                                                | Fue presentado                                                     |
| <b>P6</b> | <b>Indicadores de Desempeño (% de cumplimiento hasta Dic 2024)</b>                                                             |                                                                    |
| P6.1      | ID01 DS Deterioros Superficiales                                                                                               | 98%                                                                |
| P6.2      | ID13 Limpieza de Calzada y Hombros                                                                                             | 78%                                                                |
| P6.3      | ID14 Funcionalidad del Derecho de Vía                                                                                          | 91%                                                                |
| P6.4      | ID15 Servicio de Vialidad                                                                                                      | 100%                                                               |
| <b>P7</b> | <b>Actas de Cálculo de Remuneración reportadas (monto a pagar en etapa de O&amp;M - previsto para el 2do semestre de 2027)</b> |                                                                    |
| P7.1      | Acta #1 (1er Semestre 2024)                                                                                                    |                                                                    |
| P7.1.1    | Componente A Semestral (prorratio)                                                                                             | B/.78,619.97                                                       |
| P7.1.2    | Deducciones                                                                                                                    | B/.0.00                                                            |
| P7.1.3    | Total Componente A                                                                                                             | B/.78,619.97                                                       |
| P7.2      | Acta #2 (2do Semestre 2024)                                                                                                    |                                                                    |
| P7.2.1    | Componente A Semestral                                                                                                         | B/.2,861,767.00                                                    |
| P7.2.2    | Deducciones                                                                                                                    | B/.196,397.35                                                      |
| P7.2.3    | Total Componente A                                                                                                             | B/.2,665,369.65                                                    |
| P7.3      | Total del Componente A (acumulado a 2024)                                                                                      | B/.2,743,989.62                                                    |
| <b>P8</b> | <b>Listado de Subcontratistas activos (actividad)</b>                                                                          |                                                                    |
| P8.1      | Subcontratista #1                                                                                                              | BANISTMO, S.A. - Servicios de Fideicomiso                          |
| P8.2      | Subcontratista #2                                                                                                              | AFRA - Asesoría legal                                              |
| P8.3      | Subcontratista #3                                                                                                              | ININFRA, S.A - Elaboración de estudios técnicos y ambientales      |
| P8.4      | Subcontratista #4                                                                                                              | ZERONINE LATAM, S.A. - Desarrollador del SICC                      |
| P8.5      | Subcontratista #5                                                                                                              | CONANSA - Actividades de mantenimiento en etapa de preconstrucción |
| P8.6      | Subcontratista #6                                                                                                              | CABLE & WIRELESS - Servicios de telefonía e internet               |
| P8.7      | Subcontratista #7                                                                                                              | INVERSIONES CEFP - Arriendo de oficinas                            |
| P8.8      | Subcontratista #8                                                                                                              | ANTEA - Auditoría integral de los estudio de diseño                |
| P8.9      | Subcontratista #9                                                                                                              | MANPOWER - Servicios de procesamiento de nómina                    |
| P8.10     | Subcontratista #10                                                                                                             | STP - Servicio de alquiler de autos                                |
| P8.11     | Subcontratista #11                                                                                                             | ORLYN, S.A. - Servicios de combustible                             |
| P8.12     | Subcontratista #12                                                                                                             | KMPG - Consultoría contable                                        |
| P8.13     | Subcontratista #13                                                                                                             | ADVUDT - Servicio de alquiler de máquina pesada                    |

## Anexo del Informe Trimestral ENERO - MARZO 2025




### Limpieza de vegetación y recolección de desechos



## Anexo del Informe Trimestral ENERO - MARZO 2025



### Limpieza de drenajes



## Anexo del Informe Trimestral ENERO - MARZO 2025



**Limpieza de señalización vertical e implementación de señales preventivas por trabajos en la vía**



## Anexo del Informe Trimestral ENERO - MARZO 2025



### Parcheos en la vía



## Anexo del Informe Trimestral ENERO - MARZO 2025



### Perfilado y compactación para mejoramiento de la superficie de rodadura

